

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**

Nº do CT	PropONENTE/TOMADOR	MUNICÍPIO/UF	EMPRESAMENTO (NOME/PELIDO)	MUNICÍPIO/UF
10:8609-84	Prefeitura Municipal de Pau D'Arco	Pau D'Arco - PA	AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - UNIDADE DE URGÊNCIA	Pau D'Arco - PA

Programa/Modalidade/Ação	Parcela (n.º)	Mês cronog	Aprovação (data)	Mês cronog

Item	Descrição	Valcr R\$	Peso %	Parcela 1		Parcela 2		Parcela 3		Parcela 4		Parcela 5		Parcela 6	
				SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM
1.0	SERVIÇOS INICIAIS - CANTEIRO DE OBRAS	18.916,10	4,21%	18.916,10	18.916,10	18.916,10	18.916,10	18.916,10	18.916,10	18.916,10	18.916,10	18.916,10	18.916,10	18.916,10	18.916,10
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	8.076,19	1,80%	8.076,19	8.076,19	8.076,19	8.076,19	8.076,19	8.076,19	8.076,19	8.076,19	8.076,19	8.076,19	8.076,19	8.076,19
3.0	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	59.861,86	13,32%	17.958,56	17.958,56	41.903,30	59.861,86	59.861,86	59.861,86	59.861,86	59.861,86	59.861,86	59.861,86	59.861,86	59.861,86
4.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	3.754,41	0,84%	-	-	3.754,41	3.754,41	3.754,41	3.754,41	3.754,41	3.754,41	3.754,41	3.754,41	3.754,41	3.754,41
5.0	ALVENARIA - VEDAÇÃO	25.030,21	5,57%	-	-	25.030,21	25.030,21	25.030,21	25.030,21	25.030,21	25.030,21	25.030,21	25.030,21	25.030,21	25.030,21
6.0	COBERTURA	20.118,92	4,48%	-	-	-	-	20.118,92	20.118,92	20.118,92	20.118,92	20.118,92	20.118,92	20.118,92	20.118,92
7.0	REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS	172.077,19	38,30%	-	-	-	-	51.623,16	51.623,16	51.623,16	103.246,31	172.077,19	172.077,19	172.077,19	172.077,19
8.0	ESQUADRIAS	34.144,31	7,60%	-	-	-	-	-	-	-	-	17.072,16	17.072,16	34.144,31	34.144,31
9.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICAS e TELEFÔNICAS	28.818,00	6,41%	864,54	864,54	7.780,86	8.645,40	8.645,40	8.645,40	8.645,40	8.645,40	14.409,00	23.054,40	5.783,60	28.818,00
10.0	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	4.134,74	0,92%	-	-	-	-	-	-	-	-	826,95	826,95	3.307,79	4.134,74
11.0	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	52.332,35	11,65%	2.616,62	2.616,62	13.083,09	15.699,71	15.699,71	15.699,71	15.699,71	15.699,71	26.166,18	41.865,88	10.466,47	52.332,35
12.0	COMBATE A INCENDIO	3.689,91	0,82%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.689,91	3.689,91
13.0	LIMPEZA DA OBRA LOCAL	679,50	0,15%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	679,50	679,50
14.0	ADMINISTRAÇÃO	17.356,82	3,86%	2.881,23	2.881,23	2.881,23	5.762,46	2.881,23	8.643,70	2.881,23	11.524,93	2.881,23	14.406,16	2.950,66	17.356,82
15.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	300,30	0,07%	150,15	150,15	-	150,15	150,15	150,15	150,15	150,15	150,15	150,15	150,15	300,30
	<b>Total (%):</b>			11,45%	11,45%	21,02%	32,47%	16,61%	49,08%	12,13%	61,21%	28,88%	90,19%	9,81%	100,00%
	<b>Total (R\$):</b>	<b>449.290,81</b>	<b>100,00%</b>	<b>51.463,39</b>	<b>51.463,39</b>	<b>94.433,10</b>	<b>145.896,49</b>	<b>74.623,31</b>	<b>220.519,80</b>	<b>54.504,39</b>	<b>275.024,19</b>	<b>130.186,39</b>	<b>405.210,57</b>	<b>44.080,24</b>	<b>449.290,81</b>

Pau D'Arco, 26 de Junho de 2017

Lo:al/Date

Fredson Pereira da Silva  
 Prefeito Municipal de Pau D'Arco - PA

*Aline E. Hannemann*  
 Aline E. Hannemann  
 Eng.ª Civil  
 CREA RNP 1501005-II-3

Aline E. Hannemann  
 Eng.ª Civil  
 RN 150100541-3  
 Prefeitura Municipal de Pau D'Arco - PA