

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº do CT 1031666-56	Proponente/Tomador Prefeitura Municipal de Pau D'Arco	Município/UF Pau D'Arco - PA	Empreendimento (nome/apelido) Const. de Centro de Referência de Assistência- CRAS	Município/UF Pau D'Arco - PA
------------------------	--	---------------------------------	---	---------------------------------

Programa/Modalidade/Ação	Aprovação (data)	Parcela (n.º)	Fim vigência (data)	Mês cronog	Aprovação (data)	Mês cronog
--------------------------	------------------	---------------	---------------------	------------	------------------	------------

Item	Discriminação	Valor R\$	Peso %	Parcela 1		Parcela 2		Parcela 3		Parcela 4		Parcela 5		Parcela 6	
				SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM
1	Serviços Preliminares	14.252,76	3,92%	14.252,76	14.252,76		14.252,76		14.252,76		14.252,76		14.252,76		14.252,76
2	Mobilização e Desmobilização	297,72	0,08%	148,86	148,86		148,86		148,86		148,86		148,86		297,72
3	ADMINISTRAÇÃO	17.377,41	4,78%	2.896,23	2.896,23	2.896,23	5.792,47	2.896,23	8.688,70	2.896,23	11.584,94	2.896,23	14.481,17	2.896,24	17.377,41
4	Movimento de Terra	1.120,89	0,31%	560,45	560,45	560,45	1.120,89	1.120,89	1.120,89		1.120,89		1.120,89		1.120,89
5	Infra-estrutura: Fundações	46.663,44	12,84%	-	-	46.663,44	46.663,44	46.663,44	46.663,44	46.663,44	46.663,44	46.663,44	46.663,44	46.663,44	46.663,44
6	Superestrutura	48.429,86	13,32%	-	-	9.685,97	9.685,97	38.743,89	48.429,86	36.306,99	48.429,86	36.306,99	48.429,86	48.429,86	48.429,86
7	Paredes	36.306,99	9,99%	-	-	7.261,40	7.261,40	29.045,59	36.306,99	36.306,99	36.306,99	36.306,99	36.306,99	36.306,99	36.306,99
8	Esquadrias	29.464,67	8,11%	-	-	-	-	-	-	20.625,27	20.625,27	8.839,40	29.464,67	29.464,67	29.464,67
9	Cobertura	14.654,61	4,03%	-	-	-	-	-	-	14.654,61	14.654,61	14.654,61	14.654,61	14.654,61	14.654,61
10	Impermeabilização	2.941,74	0,81%	-	-	-	-	-	-	2.941,74	2.941,74	2.941,74	2.941,74	2.941,74	2.941,74
11	Revestimento de Paredes e forro	46.507,52	12,80%	-	-	-	-	-	-	23.253,76	23.253,76	23.253,76	46.507,52	46.507,52	46.507,52
12	Pavimentação	36.145,70	9,94%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.072,85	36.145,70	
13	Pintura	19.328,65	5,32%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.328,65	19.328,65	19.328,65
14	Instalação Elétrica	13.742,02	3,78%	-	-	-	-	10.993,62	10.993,62	142,06	10.993,62	2.748,40	13.742,02	13.742,02	13.742,02
15	Instalação Telefônica	710,29	0,20%	-	-	-	-	-	-	142,06	142,06	568,23	710,29	710,29	710,29
16	Instalação Hidráulica	5.538,00	1,52%	-	-	1.107,60	1.107,60	4.430,40	5.538,00	5.538,00	5.538,00	5.538,00	5.538,00	5.538,00	5.538,00
17	Instalação de Águas Pluviais	5.584,98	1,54%	-	-	3.350,99	3.350,99	3.350,99	3.350,99	2.233,99	5.584,98	5.584,98	5.584,98	5.584,98	5.584,98
18	Instalação Sanitária	11.602,52	3,19%	-	-	6.961,51	6.961,51	4.641,01	11.602,52	11.602,52	11.602,52	11.602,52	11.602,52	11.602,52	11.602,52
19	Louças e Metais	4.554,08	1,25%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.554,08	4.554,08	4.554,08
20	Serviços Diversos	7.800,09	2,15%	-	-	-	-	-	-	-	-	3.900,05	7.800,09	7.800,09	7.800,09
21	Serviços Finais	443,00	0,12%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	443,00	443,00	443,00
Total (%):				4,91%	4.91%	21,59%	26,51%	25,01%	51,51%	18,33%	65,84%	16,58%	86,42%	100,00%	100,00%
Total (R\$):		363.466,94	100,00%	17.658,30	17.658,30	78.487,59	96.345,89	90.892,80	187.238,68	66.805,60	253.844,29	60.278,93	314.123,21	49.343,73	363.466,94

PAU D'ARCO, 07/08/2017

Local/Data

APP

Aline E. Hannemann
Eng. Civil
RN 150100541-3
Professora Municipal de Pau D'Arco - PA