



Estado do Pará

PAU D'ARCO

Obra:	Construção / recuperação / complementação de estradas vicinais padrão alimentadora		
Local:	PA MAGDALENA NICOLINA RIVETTI	Extensão Total :	16,500 Km
Município:	PAU D'ARCO		
Prazo de execução:	90 dias	Data do Projeto:	agosto-2023

ITEM	ETAPAS	VALOR TOTAL	%	PERÍODO (dias)						
				30	60	90	120	150	180	
I	- SERVIÇOS PRELIMINARES, MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	R\$ 38.345,05	7,18%	77,30%		22,70%				
				29.640,72	0	8.704,33	0	0	0	
II	- ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ESTUDOS TÉCNICOS E TOPOGRAFIA	R\$ -	0,00%							
				0	0	0	0	0	0	0
III	- ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SEGURANÇA	R\$ 23.170,41	4,34%	25,55%	16,75%	57,70%	0,00%	0,00%	0,00%	
				5.919,90	3.880,90	13.369,61	0	0	0	0
IV	- DESMATAMENTO E LIMPEZA	R\$ 15.345,00	2,87%	100,00%						
				15.345,00	0	0	0	0	0	0
V	- TERRAPLENAGEM	R\$ 32.345,36	6,05%			100,00%				
				0	0	32.345,36	0	0	0	0
VI	- OBRAS DE ARTES CORRENTES	R\$ 171.245,12	32,05%	50,00%	50,00%	0,00%				
				85.622,56	85.622,56	-	0	0	0	0
VII	- OBRAS DE ARTES ESPECIAIS, SINALIZAÇÕES E MATA BURRO	R\$ -	0,00%							
				0	0	0	0	0	0	0
VIII	- REVESTIMENTO PRIMÁRIO	R\$ 227.780,70	42,63%			100,00%				
				0	0	227.780,70	0	0	0	0
IX	- DISPOSITIVOS DRENAGEM SUPERFICIAL	R\$ -	0,00%							
				0	0	0	0	0	0	0
X	- RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREA DE EMPRÉSTIMO	R\$ 26.137,63	4,89%			100,00%				
				0	0	26.137,63	0	0	0	0
Preço parciais (R\$)				136.528,19	89.503,46	308.337,63	0	0	0	
Preço acumulados (R\$)		534369,27	R\$	136.528,19	226.031,64	534.369,27	0	0	0	
Percentuais parciais (%)				25,55%	16,75%	57,70%	0,00%	0,00%	0,00%	
Percentuais acumulados (%)		100,00%	100,00%	25,55%	42,30%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	

	R\$ 32.386,02 / km								
Contrapartida proposta (%) =	6,43%	Proponente	8.781,15	5.756,63	19.831,49	0	0	0	
Proponente =	R\$ 34.369,27	Convenente	127.747,04	83.746,82	288.506,14	-	-	-	
Convenente =	R\$ 500.000,00								
Total =	R\$ 534.369,27								

Aline E. Hannemann
Engº Civil - CREA RN 150.100.541-3