

ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE PAU D'ARCO
AV. BOA SORTE, S/N – SETOR PARAÍSO, PAU D'ARCO - PARÁ
CNPJ: (MF)34.671.016/0001-48

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - JUNHO 2021

| Objeto da Obra | Nome do Contratado | Local da Execução do Projeto | Origem do Recurso | Modalidade de Licitação Contratada | Número do Processo Licitatório | Data de Início da Obra | Data de Fim da Obra | Valor Total da Obra | Valor Total Aplicado | Percentual Aplicado TOTAL | Percentual Aplicado MENSAL | Valor Aplicado no Mês Vigente | Obs.: |
|--|---|---|---|------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|---|
| REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | VIRGINIA DUARTE LOPES NASCIMENTO EIRELI | Rua Vivaldo Lima Nunes S/N Setor Paraíso | Ministerio da Saúde | Tomada de Preços N° 2/2019-001FMS | N° 006.2019.01 | 12/05/2019 | 08/11/2021 | R\$ 259.000,00 | R\$ 201.229,48 | 79,25% | 25% | R\$ 50.112,35 | Obra em Andamento |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PAULO HANNEMAN | VIRGINIA DUARTE LOPES NASCIMENTO EIRELI | Rua Vivaldo Lima Nunes S/N Setor Paraíso | Seduc - Secretária de Educação | CONCORRÊNCIA n.º 3/2018-001FME | N° 019.2018.01 | 20/08/2018 | 11/12/2021 | R\$ 2.812.330,47 | R\$ 1.948.847,57 | 69,30% | 5,04% | R\$ 141.526,43 | Vigência Já esta sendo concluída |
| REFORMA E ADEQUAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ENFERMEIRA ANTONIA PINHEIRO CAVALCANTE | VIRGINIA DUARTE LOPES NASCIMENTO EIRELI | Av. Vivaldo Ferreira Nunes - S/N, Setor Paraíso | Sespa - Secretaria de Estado de Saúde Pública | Tomada de Preços N° 2/2018-001FMS | N° 016.2018.01 | 26/06/2018 | 23/10/2021 | R\$ 1.356.932,41 | R\$ 1.041.331,31 | 76,74% | 3,22% | R\$ 76.116,11 | No mês de junho foram pagos 2 Boletins de Medição: 43.717,47+32.398,64= R\$ 76.116,11 |
| CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO INFANTIL DOM JOSÉ PATRICK | F. L. GUEDES ENGENHARIA EIRELI - ME | Rua Dr Pedro Paulo Bacauí - S/N, Centro | FNDE - Fundo Nacional de Educação | Tomada de Preços N° 2/2020-005PMPD | N° 019.2020.01 | 30/12/2020 | 27/08/2021 | R\$ 1.769.880,87 | R\$ 214.440,86 | 14,61% | 5,11% | R\$ 75.054,99 | Obra em Andamento |