

ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE PAU D'ARCO
AV. BOA SORTE, S/N – SETOR PARAÍSO, PAU D'ARCO - PARÁ
CNPJ: (MF)34.671.016/0001-48

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - MAIO 2021

| Objeto da Obra | Nome do Contratado | Local da Execução do Projeto | Origem do Recurso | Modalidade de Licitação Contratada | Número do Processo Licitatório | Data de Início da Obra | Data de Fim da Obra | Valor Total da Obra | Valor Total Aplicado | Percentual Aplicado TOTAL | Percentual Aplicado MENSAL | Valor Aplicado no Mês Vigente | Obs.: |
|--|---|--|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PAULO HANNEMAN | VIRGINIA DUARTE LOPES NASCIMENTO EIRELI | Rua Vivaldo Lima Nunes S/N Setor Paraíso | Seduc - Secretária de Educação | CONCORRÊNCIA n.º 3/2018-001FME | 019.2018.01 | 20/08/2018 | 11/12/2021 | R\$ 2.812.330,47 | R\$ 1.807.321,14 | 64,26% | 4,58% | R\$ 128.974,84 | Obra em Andamento |
| CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO INFANTIL DOM JOSÉ PATRICK | F L GUEDES ENGENHARIA EIRELI - ME | Rua Dr Pedro Paulo Bacauí - S/N, Centro | FNDE - Fundo Nacional de Educação | Tomada de Preços Nº 2/2020-005PMPD | Nº. 019.2020.01 | 30/12/2020 | 27/08/2021 | R\$ 1.769.880,87 | R\$ 139.385,87 | 9,50% | 3,61% | R\$ 52.875,11 | Obra em Andamento |