

ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE PAU D'ARCO
AV. BOA SORTE, S/N – SETOR PARAÍSO, PAU D'ARCO - PARÁ
CNPJ: (MF)34.671.016/0001-48

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - Novembro 2022

Objeto da Obra	Nome do Contratado	Local da Execução do Projeto	Origem do Recurso	Modalidade de Licitação Contratada	Número do Processo Licitatório	Data de Início da Obra	Data de Fim da Obra	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	Percentual Aplicado	Valor Aplicado no Mês Vigente	Percentual Mensal Aplicado	Obs.:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PAULO HANNEMAN	VIRGINIA DUARTE LOPES NASCIMENTO EIRELI	Rua Vivaldo Lima Nunes S/N Setor Paraíso	Seduc - Secretária de Educação	CONCORRÊNCIA n.º 3/2018-001FME	019.2018.01	20/08/2018	05/08/2023	R\$ 2.812.330,47	R\$ 2.199.160,44	78,20%	R\$ 126.455,40	4,50%	Obra em Andamento
CONSTRUÇÃO DE CASA DE FARINHA NO MUNICÍPIO DE PAU D'ARCO/PA.	VIRGINIA DUARTE LOPES NASCIMENTO EIRELI	Av. Jatai com Av. Portobello - S/N, Vale da Banção	Ministério do Desenvolvimento Regional	Tomada de Preços N° 2/2021-001PMPD	N° 025.2021.01	18/04/2022	04/02/2023	R\$ 267.348,29	R\$ 112.110,22	41,93%	R\$ 29.128,79	10,90%	Obra em andamento
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPLANTAÇÃO DE OBRA DE ARTE NO CANAL CENTRAL DE PAU D'ARCO-PA	Oliveira Ribeiro Construtora e Engenharia Eireli	Município de Pau D'arco/PA	TRANSFERÊNCIA AS ESPECIAIS - EMENDA PARLAMENTAR - 202136920006-JOQUIM PASSARINHO	Tomada de Preços n.º 2/2021-003PMPD	040.2021.01	28/04/2022	25/01/2023	R\$ 247.698,89	R\$ 76.558,82	44,24%	R\$ 33.023,41	13,33%	OBRA EM ANDAMENTO
EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO VETOR (AEDES AEGYPTI) TRANSMISSOR DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA NO MUNICÍPIO DE PAU D'ARCO - PA.	HIBRIDA SERVICOS DE CONSULTORIA LTDA	Município de Pau D'arco/PA	Fundo Municipal de Saúde	PREGÃO PRESENCIAL n° 9/2019-021FMS	N° 028.2019.01	01/04/2022	02/12/2022	R\$ 97.880,00	R\$ 97.880,00	100,00%	R\$ 31.539,72	32,22%	Ações finalizadas