

ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE PAU D'ARCO
AV. BOA SORTE, S/N – SETOR PARAÍSO, PAU D'ARCO - PARÁ
CNPJ: (MF)34.671.016/0001-48

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - ABRIL 2021

Objeto da Obra	Nome do Contratado	Local da Execução do Projeto	Origem do Recurso	Modalidade de Licitação Contratada	Número do Processo Licitatório	Data de Início da Obra	Data de Fim da Obra	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	Percentual Aplicado TOTAL	Percentual Aplicado MENSAL	Valor Aplicado no Mês Vigente	Obs.:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PAULO HANNEMAN	VIRGINIA DUARTE LOPES NASCIMENTO EIRELI	Rua Vivaldo Lima Nunes S/N Setor Paraíso	Seduc - Secretária de Educação	CONCORRÊNCIA n.º 3/2018-001FME	019.2018.01	20/08/2018	11/12/2021	R\$ 2.812.330,47	R\$ 1.678.346,30	59,68%	4,41%	R\$ 123.933,73	Obra em Andamento
REFORMA E ADEQUAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ENFERMEIRA ANTONIA PINHEIRO CAVALCANTE	VIRGINIA DUARTE LOPES NASCIMENTO EIRELI	Av. Vivaldo Ferreira Nunes - S/N, Setor Paraíso	Sespa - Secretária de Estado de Saúde Pública	Tomada de Preços N° 2/2018-001FMS	N° 016.2018.01	26/06/2018	23/10/2021	R\$ 1.356.932,41	R\$ 997.613,84	73,52%	3%	R\$ 25.556,56	Obra em Andamento
CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL BOA SORTE	ESTRUTURAL ENGENHARIA LTDA	Rua Principal esquina com a Rua 06 - S/N, Vila Boa Sorte - Zona Rural	FNDE - Fundo Nacional de Educação	Tomada de Preços N° 2/2020-004PMPD	Nº. 018.2020.01	30/12/2020	26/10/2021	R\$ 2.041.948,94	R\$ 144.717,87	8,37%	4%	R\$ 79.499,33	Obra em Andamento