

ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE PAU D'ARCO  
AV. BOA SORTE, S/N – SETOR PARAÍSO, PAU D'ARCO - PARÁ  
CNPJ: (MF)34.671.016/0001-48

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - JANEIRO 2021

Objeto da Obra	Nome do Contratado	Local da Execução do Projeto	Origem do Recurso	Modalidade de Licitação Contratada	Número do Processo Licitatório	Data de Início da Obra	Data de Fim da Obra	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	Percentual Aplicado TOTAL	Percentual Aplicado MENSAL	Valor Aplicado no Mês Vigente	Obs.:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PAULO HANNEMAN	VIRGINIA DUARTE LOPES NASCIMENTO EIRELI	Rua Vivaldo Lima Nunes S/N Setor Paraíso	Seduc - Secretária de Educação	CONCORRÊNCIA n.º 3/2018-001FME	019.2018.01	20/08/2018	11/12/2021	R\$ 2.812.330,47	R\$ 1.441.674,91	51,26%	10%	R\$ 141.926,04	Obra em Andamento