

ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE PAU D'ARCO
AV. BOA SORTE, S/N - SETOR PARAÍSO, PAU D'ARCO - PARÁ
CNPJ: (MF)34.671.018/0001-48

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - AGOSTO 2021

Objeto da Obra	Nome do Contratado	Local da Execução do Projeto	Origem do Recurso	Modalidade de Licitação Contratada	Número do Processo Licitatório	Data de Início da Obra	Data de Fim da Obra	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	Percentual Aplicado Total	Percentual Aplicado Mensal	Valor Aplicado no Mês Vigente	Obs.:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PAULO HANNEMAN	VIRGINIA DUARTE LOPES NASCIMENTO EIRELI	Rua Vivaldo Lima Nunes S/N Setor Paraíso	Seduc - Secretária de Educação	CONCORRÊNCIA n.º 3/2018-001FME	Nº 019.2018.01	20/08/2018	11/12/2021	R\$ 2.812.330,47	R\$ 2.012.504,62	71,56%	2,26%	R\$ 31.180,84	Obra em Andamento
REFORMA E ADEQUAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ENFERMEIRA ANTONIA PINHEIRO CAVALCANTE	VIRGINIA DUARTE LOPES NASCIMENTO EIRELI	Av. Vivaldo Ferreira Nunes - S/N, Setor Paraíso	Sespa - Secretária de Estado de Saúde Pública	Tomada de Preços Nº 2/2018-001FMS	Nº 016.2018.01	26/06/2018	23/10/2021	R\$ 1.356.932,41	R\$ 1.107.737,15	81,64%	4,90%	R\$ 34.007,20	Obra em Andamento
CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO INFANTIL DOM JOSÉ PATRICK	F. L. GUEDES ENGENHARIA EIRELI - ME	Rua Dr Pedro Paulo Bacauí - S/N, Centro	FNDE - Fundo Nacional de Educação	Tomada de Preços Nº 2/2020-005PMPD	Nº 019.2020.01	30/12/2020	04/02/2022	R\$ 1.769.880,87	R\$ 265.223,42	18,07%	3,94%	R\$ 13.363,11	Obra em Andamento
CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL UNIÃO	ESTRUTURAL ENGENHARIA LTDA	Travessão 02, Esq. C/ Vical 05, Assentamento Magdalena Nicolina Rivetti - Zona Rural	FNDE - Fundo Nacional de Educação	Tomada de Preços Nº 2/2020-003PMPD	Nº 017.2020.01	30/12/2020	10/10/2021	R\$ 2.041.948,94	R\$ 84.095,77	4,87%	4,87%	R\$ 84.095,77	Obra em Andamento
CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL BOA SORTE	ESTRUTURAL ENGENHARIA LTDA	Rua Principal esquina com a Rua 06 - S/N, Vila Boa Sorte - Zona Rural	FNDE - Fundo Nacional de Educação	Tomada de Preços Nº 2/2020-004PMPD	Nº 018.2020.01	30/12/2020	10/10/2021	R\$ 2.041.948,94	R\$ 309.372,77	17,90%	9,53%	R\$ 44.264,63	Obra em Andamento