

ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE PAU D'ARCO  
AV. BOA SORTE, S/N – SETOR PARAÍSO, PAU D'ARCO - PARÁ  
CNPJ: (MF)34.671.016/0001-48

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - JULHO 2021

Objeto da Obra	Nome do Contratado	Local da Execução do Projeto	Origem do Recurso	Modalidade de Licitação Contratada	Número do Processo Licitatório	Data de Início da Obra	Data de Fim da Obra	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	Percentual Aplicado	Percentual Mensal Aplicado	Valor Aplicado no Mês Vigente	Obs.:
CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL BOA SORTE	ESTRUTURAL ENGENHARIA LTDA	Rua Principal esquina com a Rua 06 - S/N, Vila Boa Sorte - Zona Rural	FNDE - Fundo Nacional de Educação	Tomada de Preços N° 2/2020-004PMPD	Nº. 018.2020.01	30/12/2020	26/10/2021	R\$ 2.041.948,94	R\$ 265.108,14	15,34%	6%	R\$ 120.390,27	Obra em Andamento