

ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE PAU D'ARCO
AV. BOA SORTE, S/N - SETOR PARAISO, PAU D'ARCO - PARÁ
CNPJ: (MF)34.671.016/0001-48

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - AGOSTO 2022

Objeto da Obra	Nome do Contratado	Local da Execução do Projeto	Origem do Recurso	Modalidade de Licitação Contratada	Número do Processo Licitatório	Data de Início da Obra	Data de Fim da Obra	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	Percentual Aplicado	Valor Aplicado no Mês Vigente	Percentual Mensal Aplicado	Obs.:
CONSTRUÇÃO DE CASA DE FARINHA NO MUNICÍPIO DE PAU D'ARCO/PA	VIRGINIA DUARTE LOPES NASCIMENTO EIRELI	Av. Jataí com Av. Portobello - S/N, Vale da Banção	Ministério do Desenvolvimento Regional	Tomada de Preços Nº 2/2021-001PMPD	Nº 025.2021.01	18/04/2022	04/02/2023	R\$ 267.348,29	R\$ 82.981,49	31,04%	R\$ 70.797,18	26,48%	Obra em andamento