

ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE PAU D'ARCO
AV. BOA SORTE, S/N - SETOR PARAÍSO, PAU D'ARCO - PARÁ
CNPJ: (MF)34.671.016/0001-48

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - OUTUBRO 2021

| Objeto do Projeto | Nome do Contratado | Local da Execução do Projeto | Origem do Recurso | Modalidade de Licitação Contratada | Número do Processo Licitatório | Data de Início da Obra | Data de Fim da Obra | Valor Total da Obra | Valor Total Aplicado | Percentual Aplicado Total | Percentual Aplicado Mensal | Valor Aplicado no Mês Vigente | Obs.: |
|--|---|--|---|------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------|
| REFORMA E ADEQUAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ENFERMEIRA ANTONIA PINHEIRO CAVALCANTE | VIRGINIA DUARTE LOPES NASCIMENTO EIRELI | Av. Vivaldo Ferreira Nunes - S/N, Setor Paraíso | Sespa - Secretaria de Estado de Saúde Pública | Tomada de Preços N° 2/2018-001FMS | N° 016.2018.01 | 26/06/2018 | 23/10/2021 | R\$ 1.356.932,41 | R\$ 1.239.506,06 | 91,35% | 3,26% | R\$ 44.248,45 | Obra em Andamento |
| CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL UNIÃO | ESTRUTURAL ENGENHARIA LTDA | Travessão 02, Esq. C/ Vicinal 05, Assentamento Magdalena Nicolina Rivetti - Zona Rural | FNDE - Fundo Nacional de Educação | Tomada de Preços N° 2/2020-003PMPD | N°. 017.2020.01 | 30/12/2020 | 07/11/2022 | R\$ 2.041.948,94 | R\$ 272.790,70 | 15,78% | 5,68% | R\$ 98.324,42 | Obra em Andamento |